

السادة أعضاء هيئة تنفيذ المشاريع الكيماوية المحترمون

جدول اعمال الجلسة العاشرة لهيئة تنفيذ المشاريع
الكيماوية المنعقدة في ٢٠٠٣/١/١٣

ادناه جدول اعمال الاجتماع العاشر للهيئة والذي
سيعقد بتاريخ ٢٠٠٣/١/٢١ الساعة التاسعة صباحاً .

١- أستعراض تقدم العمل لشهر كانون الاول لكل مشروع
وكما في ٢٠٠٢/١٢/٣١ وبضوء الجداول المعتمدة
وملحقاتها .

٢- مناقشة خطة التنفيذ لعام ٢٠٠٣/ للمشاريع بضوء
التخصيصات المقترحة والعمل على وضع الخطط
التفصيلية لتحقيقها .

٣- موقف الطلبات الأستيرادية .

٤- موقف تصنيع المعدات .

د. علاء عباس حسين

رئيس هيئة تنفيذ المشاريع الكيماوية

تاريخ المتابعة ٢٠٠٢/١٢/٣١

اسم المشروع: كاربونات الصوديوم

| المرحلة | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | النسبة المئوية | التكلفة | القيمة | الوصف |
|---------|-------------|----------------|----------------|------------|--------|--|
| | | | ١٧,٦٠ | ٢٠٠٢/١٢/٣١ | ١٨,٥ | العمليات قيد الامم لعام ٢٠٠٢ |
| | | | ٣,٤٢ | ٢٠٠٢/١٢/٣١ | ٣,٦ | التصاميم وفق المعرفة |
| | ٢٠٠٢/١٢/٣١ | | %٩٥ | ٢٠٠٢/١٢/٣١ | ١,٢ | التصاميم الاساسية وفق المعرفة |
| | ٢٠٠٣/١/١٠ | | %٩٥ | ٢٠٠٢/١٢/٣١ | ٢,٤ | التصاميم التفصيلية |
| | | | ٥٥٠ | | ٦,٢٥ | العمليات التنفيذية |
| | ٢٠٠٢/٩/١٢ | | %١٠٠ | ٢٠٠٢/١٢/٣١ | ١,٥ | صب اوضاع كوكتريته ضحلة لوحة مناقلة الملح وتنفيذ اوضاع ضحلة مع طلائها بالايوكسي لوحة اذابة وتنقية الملح |
| | ٢٠٠٣/٣/١١ | | %٣٥ | ٢٠٠٢/١٢/٣١ | ٠,١ | بناء اطفاء التوردة |
| | ٢٠٠٢/١٢/٢٦ | | %٩٥ | ٢٠٠٢/١٢/٣١ | ٠,٣ | بناءية الخدمات الصناعية وأسس المعدات داخل وخارج البناية |
| | ٢٠٠٢/١١/٧ | | %٤٢ | ٢٠٠٢/١١/١٥ | ٠,٠٥ | اعمال مدنية وتسوية صب ارضيات لوحة التصفية |
| | ٢٠٠٣/٣/٦ | | %٦٠ | ٢٠٠٢/١١/٣٠ | ٠,١ | أعمال أعمال خنادق القابلات والانابيب والصرف الصحي والصناعي وصب الارضية لوحة توليد البخار |
| | ٢٠٠٢/١١/٢٥ | | %١٠٠ | ٢٠٠٢/١٢/١٥ | ١,٥ | تصليح وأعمال الخزانات الكوكتريته مع طلائها بالايوكسي |
| | ٢٠٠٢/٩/٩ | | %١٠٠ | ٢٠٠٢/١٢/٣١ | ٠,٥ | في وحدة اذابة وتنقية الملح |
| | | | | | | صب اوضاع كوكتريته ضحلة لوحة مناقلة الملح مساحة ٢/ |

حصلت الموافقة على اضافة ملحق للمق

العمل متوقف في ٢٠٠٢/٩/١٢ وتم احالة اكماله الى قسم تنفيذ المشاريع

تاريخ المتابعة ٢٠٠٢/١٢/٣١

اسم المشروع: كاربونات الصوديوم

| الملاحظات | الكمية | تاريخ الاجراء المتكتم | نسبة الاتجاز الفعلية | تاريخ الاجراء المخطط | الوزن | المهمة |
|-----------|--------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------|---|
| | | ٢٠٠٣/٥/١٩ | %٧٠ | ٢٠٠٢/١٢/٣١ | ٠,١ | تحوير السكة الحديدية |
| | | ٢٠٠٣/٥/٢ | %٤٠ | ٢٠٠٢/١٢/٣١ | ٠,١ | تنفيذ بناية ادارة الانتاج |
| | | ٢٠٠٣/٧/١٠ | %٣٥ | ٢٠٠٢/١٢/٣١ | ٠,٢ | تنفيذ بناية السيطرة الرئيسية |
| | | ٢٠٠٣/١/٤ | %٨٥ | ٢٠٠٢/١٢/٣١ | ١,٥ | تنفيذ سقيفة التعبئة |
| | | ٢٠٠٣/١/٢٦ | %٦٠ | ٢٠٠٢/١٢/٣١ | ٠,١ | الاعمال المدنية لوحدة غسل وتبريد غازات النورة |
| | | ٢٠٠٣/٣/١٧ | %٤٠ | ٢٠٠٢/١٢/٣١ | ٠,٢ | تنفيذ وحدة مناقلة الحجر |
| | | | ٧,٢ | | ٧,٢ | ٣- التجهيز والتصنيع |
| | | ٢٠٠٢/١٢/٣١ | %١٠٠ | ٢٠٠٢/١٢/١٥ | ٣,٢٤ | تجهيز مواد محلية |
| | | ٢٠٠٢/١٢/٣١ | %١٠٠ | ٢٠٠٢/١٢/٣١ | ١,٥ | طلبات تجهيز معدات استيرادية |
| | | ٢٠٠٢/١٢/٣١ | %١٠٠ | ٢٠٠٢/١٢/٣١ | ٢,٤٦ | التصنيع (خزانات ، مبادلات ، سائلوات) |
| | | | ١,٤٥ | | ١,٤٥ | ٤- نصب وتركيب |
| | | ٢٠٠٢/١٢/٣١ | %١٠٠ | ٢٠٠٢/١٢/٣١ | ٠,٧ | تصنيع وتركيب معدات وحدة النورة ، الملح |
| | | ٢٠٠٢/١٢/٣١ | %١٠٠ | ٢٠٠٢/١٢/٣١ | ٠,٦ | اعمال كهربائية للوحدات الخدمية |
| | | ٢٠٠٢/١٢/٣١ | %١٠٠ | ٢٠٠٢/١٢/٣١ | ٠,١٥ | تنصيب كسارة الحجر |
| | | | ٠,٤٠ | | ١,٢ | الاعمال المسحوبة من خطة عام ٢٠٠٣ |
| | | ٢٠٠٣/٢/٥ | %٣٥ | ٢٠٠٢/١٢/٣١ | ٠,٢٧ | تنفيذ اعمال مدنية لوحدة البيكاربونات الغذائية |
| | | ٢٠٠٣/٩/١٩ | %٣٥ | ٢٠٠٣/٩/١٩ | ٠,٥٣ | تبطين افران النورة |
| | | | %٣٠ | | ٠,٤ | تصنيع معدات للمشروع |

تفاصيل التخصيصات السنوية المقترحة لمشروع كاربونات الصوديوم لعام ٢٠٠٣

| التفاصيل | مبلغ الفقرة | |
|---|-------------------------------|--------------------------------|
| | عملة محلية (مليون دينار) | عملة أجنبية (مليون دينار) |
| أولاً:- التصاميم :- - أكمل التصاميم التفصيلية ومتابعة التنفيذ مع الموقع | ٣٠٠ | |
| ثانياً:- الأعمال الإنشائية :- - تنفيذ الأعمال المدنية لوحدة شبكة أنابيب الربط - أكمل تنفيذ الأعمال المدنية لوحدة حرق الحجر - اسس المعدات والأعمال الكونكريتية لبناية وحدة الكلسنة - اسس المعدات والأعمال الكونكريتية لبناية وحدات الكربنة والترشيم وأمتصاص وأسترجاع الأمونيا - تنفيذ الأعمال المدنية لوحدة ضاغطات CO2 - تنفيذ الأعمال المدنية لوحدة PSA (تنقية وتركيز غاز CO2) - أكمل تنفيذ وحدة التعبئة (الهياكل الحديدية) - اكمل تنفيذ الأعمال المدنية (نصب الهياكل الحديدية) لوحدة مناقلة الحجر - تنفيذ الأعمال المدنية لوحدة البيكاربونات الغذائية - تنفيذ الأعمال المدنية لمنظومة أطفاء الحريق - تكملة الأعمال المدنية المنبثقة لكافة الوحدات - تنفيذ أسس المضخات للوحدات الانتاجية (٨٨ مضخة) - تنفيذ أسس النواقل لوحدة الملح - تنفيذ أسس المعدات وحدتي الماء المثلج والهواء المضغوط | ٣٩٥٧ | — |
| ثالثاً:- تجهيز مواد ومعدات (سعر صرف الدولار = ١٠٠ دينار) :- - تجهيز المعدات المعلنة خلال عام / ٢٠٠٣ - تبطين افران ومسخنات وحدة النورة - المعدات الحرجة للوحدات الانتاجية - وسائل نقل وآليات للمشروع - تجهيز أنابيب للمراجل (٤٥٠٠ متر) - تجهيز آلات دقيقة للوحدات الانتاجية بضمنها مواد منظومة الاتصالات والتنبيه عن الحريق - المعدات المشتركة لوحدة النورة - أكمل تجهيز معدات ورشني الكهرباء والميكانيك - تجهيز المواد المنبثقة لمنظومة أطفاء الحريق - تجهيز معدات وأجهزة مختبرية - تجهيز مقاطع حديدية (٣٠٠٠ طن) للأعمال المدنية - تجهيز براغي تثبيت معدات الوحدات الانتاجية (حوالي ٩٥٠ برغي) - أكمل تصنيع قاشطات لآحواض الترويق لوحدة الماء الخام | ١٤٨٨ | ١٠٠٠ |

| التفاصيل | مبلغ الفقرة | |
|---|--------------------------------|-------------------------------|
| | عملة أجنبية (مليون دينار) | عملة محلية (مليون دينار) |
| <p>رابعاً:- النصب والتركيب :- - نصب كافة مضخات الوحدات الخدمية والانتاجية - اكمال الاعمال الميكانيكية والكهربائية لوحدة توليد البخار - اكمال الاعمال الميكانيكية والكهربائية والسيطرة لوحدة الماء الغام - اكمال الاعمال الميكانيكية والكهربائية والسيطرة لوحدة النورة - اكمال الاعمال الميكانيكية والكهربائية والسيطرة لوحدة مناقلة وأذابة الملح - تنفيذ منظومة ماء الشرب</p> | — | ٢٥٥ |
| المجموع | ١٠٠٠ | ٦٠٠٠ |
| المجموع الكلي | ٧٠٠٠ مليون دينار | |

عدد تجزئ بلس (مناقصات) لبي باجل في ١٨٥٠ دينار

هيئة تنفيذ المشاريع الكيماوية
مشروع كاربونات الصوديوم

تاريخ المتابعة : ٢٠٠٣/١/٩

موقف المناقصات:

| الكلفة التخمينية | | العدد | تفاصيل المناقصات |
|------------------|-------------|-------|---|
| مليون دينار | مليون دولار | | |
| | ٦,٣٧٦ | ١٧ | المناقصات الاستيرادية المعلنة |
| | ٥,٤٠٨ | ٩ | المناقصات الاستيرادية قيد الدراسة |
| | ٢,٣٥٦ | ٦ | المناقصات الاستيرادية لدى الوزارة |
| | ٤,٦٥٨ | ١٧ | العقود الاستيرادية قيد التجهيز |
| | ٠,١٠٣ | ٣ | المناقصات الاستيرادية قيد التجهيز مع الشركات الشقيقة |
| — | — | — | المناقصات المحلية المعلنة |
| ٦٧ | | ١ | المناقصات المحلية قيد الدراسة |
| ٧٥٣,٩٨٧ | | ١٢ | المناقصات المحلية المحالة وقيد توقيع العقد |
| ١٣٩٢,٢١٩ | | ١٤ | العقود المحلية قيد التنفيذ والتجهيز |
| ٢٢١٣,٢٠٦ | ١٨,٩٠١ | ٧٩ | المجموع |

* المجموع الكلي للمبالغ يشمل مبالغ المواد التي تم تحديد كلفها التخمينية فقط

موقف المناقصات (الاستيرادية) لمشروع كاربونات الصوديوم
(المعانة)

| ت | رقم المناقصة | المادة | الكلفة التخمينية | طريقة الدفع | الموقف |
|----------------|--------------|--|--------------------------------------|--------------|---------------------------|
| -1 | ٢٠٠٢/٢٦ | طاردات مركزية عدد ٣ | ٢٥٠٠٠٠ دولار | نقدي + مذكرة | اعلنت بموعد غلق ٢٠٠٣/٢/١ |
| -2 | ٢٠٠٢/١١٤ | تجهيز خلاطات مع محركاتها وملحقاتها | لم تحدد الكلفة | نقدي | اعلنت بموعد غلق ٢٠٠٣/٢/١ |
| -3 | ٢٠٠٢/١٠٢ | الالات الدقيقة اجهزة ومعدات منظومة السيطرة | ٣١٥٠٠٠ دولار | | اعلنت بموعد غلق ٢٠٠٣/٢/٤ |
| -4 | ٢٠٠٢/٨٤ | تجهيز معدات تعبئة وتغليف اوتوماتيكية | ١٧٠٠٠٠٠ يورو بما يعادل ١٦٨١٣٠٠ دولار | نقدي | اعلنت بموعد غلق ٢٠٠٣/١/٢٨ |
| -5 | ٢٠٠٢/٧٨ | مرشحات دوارة | ٣٠٠٠٠٠ دولار | نقدي | اعلنت بموعد غلق ٢٠٠٣/١/٢٣ |
| -6 | ٢٠٠٢/٩١ | منقلة الحجر | ٥٠٠٠٠ يورو ٤٩٤٥٠ دولار | نقدي | اعلنت بموعد غلق ٢٠٠٣/١/٣٠ |
| -7 | ٢٠٠٢/٥٣ | خلاطات | ٣٠٠٠٠٠ يورو ٢٩٦٧٠٠ دولار | نقدي | اعلنت بموعد غلق ٢٠٠٣/١/٢٥ |
| -8 | ٢٠٠٢/٩٨ | مضخات مع ملحقاتها | ٦٨٦٠٠ دولار | نقدي + مذكرة | اعلنت بموعد غلق ٢٠٠٣/١/٢٥ |
| -9 | ٢٠٠٢/٩٧ | افران وحدة الكلسنة مع كفة محركها | ١٧٠٠٠٠٠ دولار | نقدي | اعلنت بموعد غلق ٢٠٠٣/١/١٤ |
| -10 | ٢٠٠٢/٩٢ | مواد واجهزة الات دقيقة | لم تحدد | نقدي | اعلنت بموعد غلق ٢٠٠٣/١/٢٠ |
| -11 | ٢٠٠٢/٩٤ | معدات مع محركها | لم تحدد | نقدي | اعلنت بموعد غلق ٢٠٠٣/١/١٩ |
| -12 | ٢٠٠٢/٩٣ | تجهيز معدات وحدة الكلسنة | ١٧١٥٠٠٠ دولار | نقدي | اعلنت بموعد غلق ٢٠٠٣/١/٢٨ |
| -13 | ٢٠٠٢/٧٤ | منظومة تركيز غاز ثنائي اوكسيد الكربون | - | نقدي | اعلنت بموعد غلق ٢٠٠٣/١/٢٨ |
| -14 | ٢٠٠٢/٦٩ | اجهزة مختبرية | - | نقدي | اعلنت بموعد غلق ٢٠٠٣/٢/٥ |
| *المجموع الكلي | | | ٦٣٧٦٠٥٠ دولار | | |

* المجموع الكلي للمبالغ يشمل مبالغ المواد التي تم تحديد كلفتها التخمينية فقط

| ت | اسم البعثة | اسم المحيز | رقم العقد وتاريخه | مبلغ العقد | فترة التنفيذ | تقاضي العقد | طريقة الدفع | الموقف |
|----|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------|---|---|-------------|--------------------|--|
| ١٣ | مضاعفات | شركة طلائع كويك البيلاجية | ١١/٥٤٩ ٢٠٠٧/٦/١٨ | ٢٨١١٥٠ يورو بما يعادل ٢٢٩٤٢٠ دولار | (٢٤) اسبوع من تاريخ فتح الإصفاة | - | مفكرة التناقص | وربنا كتبت الوزارة بتاريخ ١٧/١ يشير الى تكرار المراسلات بخصوص اجراء التغطية المالية وسوف يتم الاجابة على توفير التخصيص كما وتم التأكيد على المحيز بتاريخ ١٧/٨ لغرض الاسراع بتسييد خصمك ملحد البيع واصلتنا الوزارة بن المحيز لا يعتبر "كلا" وله الحق لعدم وجود التغطية المالية للمعد كما ورد كتبت وزارة التجارة في ١٧/١٢ ينص على أن العقود المصعلق عليها والتي لا تتوفر بها التغطية يتم ترتيبها حسب الاولوية وتم من اجعة الوزارة بتاريخ ١٧/٢٥ واطمونا بين لجنة شكاك برئاسة السيد الوكيل لتزويد العقود وحسب الاولوية وسيتم اعلامنا - اعلمتنا الوزارة بتاريخ ١٧/٨ بين تخصيص المرحلة (١٢) سيتم تزويدها على العقود التي ليس لها تمويل |
| ١٤ | حديد مختلف الانواع حديد شيايلن | شركة الامسي | ٤٦/٢٠٠٧/٨ ٢٠٠٧/٨/٢١ | ٢٢٦٠٠٠٠ دولار | (٩٠) يوم من تاريخ مصادقة الجلب السوروي | - | الرافعة السورية | تم طلب المحيز طلب تسييد (٩٠) يوم بتاريخ ١٧/٢ وتم رفع الطلب الى الوزارة بتاريخ ١٧/٩ - تمت موافقة الوزارة على مصادقة مدة افضلية وتم اعلام المحيز بتاريخ ١/٨ - تم افضة الالتزام من قبل الوزارة بخصوص فتح الاعطاء وبتعطيل ائتمار البنك |
| ١٥ | صماتك عدد/١٠ بوابة | شركة موهن الهندية | ١١-٥٦٩ ٢٠٠٧/٧/٢٨ | ٣١٩٠٠ يورو بما يعادل ٣١٦٠٠٠ دولار | شهرين من تاريخ فتح الإصفاة | - | مفكرة التناقص | تم افضة الالتزام من قبل الوزارة بخصوص فتح الاعطاء وبتعطيل ائتمار البنك |
| ١٦ | صماتك اطفاء النورة | شركة سبارك ليست | ٥٧/٢٠٠٧/٨ ٢٠٠٧/١٠/٢٤ | ٢١٠٠٠٠٠ يورو بما يعادل ١٥٥٤٤٤ دولار | ٤ اشهر من موافقة الجلب السوروي | - | مفكرة التناقص | صماتك موافقة الجلب السوروي وتم فتح كتاب الوزارة الموقف ٥٣٧٤٢٠ في ٢٠٠٧/١٢/٢ وتم اعلام المحيز بذلك في ١٢/١١ |
| ١٧ | صماتك اطفاء النورة | شركة سبارك ليست | ٢٠٠٧/٥/٨١ ٢٠٠٧/١٠/١٣ | ١٢٠٠٠٠٠ يورو بما يعادل ١٥٥٤٤٤ دولار | ٢١١ ١٧/١٩ ١٧/٢٣ | - | مفكرة التناقص | وربنا رقم التسجيل وتم رفع الموقف الى الوزارة بتاريخ ١٧/١ وبتعطيل موافقة لجنة ٢١١ وتم مصادقة المحيز بتاريخ ١٧/١٩ للامسراع بطلب موافقة لجنة ٢١١ - تم توجيه كتبت كتبت آخر بتاريخ ١٧/٢٣ وبتعطيل الموافقة التي يحلها من لجنة ٢١١ - تم من اجعة الوزارة بتاريخ ١٧ واطمونا بين المعد معلق وطلونا منا استعاه المحيز وتابعه لمعرفة اسباب التعلق وتم تبليغ المحيز عن طريق الهاتف بتاريخ ١/٨ وسوف يتم اعلامه رسميا |

المجموع الكلي

٢٥٨ ٢٨٣ يورو

موقف العقود
(المحلية) لمشروع كل بورتات الصنعيوم

| رقم | الوصف | النسبة المئوية | التاريخ | المبلغ | العملة | الطرف | القيمة | الرقم | رقم |
|-----|--|----------------|------------|---------------------|------------|----------------------|--------|-------|-----|
| ١ | تم تنفيذ العمل لمدة ١٧/١١ | %٤٥ | ٢٠٠٢/١١/١٧ | ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ٣٢/٢٠٠٠/٨ | شركة الفارس العامة | ١٥ | ١٧ | ١٥ |
| ٢ | تم التعاقد مع المقاول وقت منح هناك تأخير بسبب تأخر المقاول وقت منح مدة التنفيذ بمقدارها (٢٠) يوم | %٩٢ | ٢٠٠٢/١١/١٧ | ٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠ | ٣/٢٠٠٠/٨ | مكتب عطا الله | ١٥ | ١٧ | ١٥ |
| ٣ | المقاول من العمل وقت تم توجيهه كتاب انذار بإشارة الى منكرة قسم القانونية تم سحب العمل من المجهز | %٤٣ | ٢٠٠٢/١١/١٦ | ٤٧٠٠٠٠٠٠٠٠ | ٢٤/٢٠٠٠/٨ | مكتب عطا الله | ١٥ | ١٧ | ١٥ |
| ٤ | تمت المناقصة العملية بتاريخ ١٧/٧ والعمل مستمر | %٥٣ | ٢٠٠٢/٧/٧ | ٢٩٨٨٢٣٠٠٠٠ | ٢٠٠٢/٧/٣ | شركة الفارس العامة | ١٥ | ١٧ | ١٥ |
| ٥ | | %٢٥ | ٢٠٠٢/٥/١٩ | ٩٣٢٢٠٠٠٠٠٠ | ٦٧/٢٠٠٠/٦ | شركة البنك العراقية | ١٥ | ١٧ | ١٥ |
| ٦ | | %١٠٠ | ٢٠٠٢/٥/٩ | ٧٤٢٠٠٠٠٠٠٠ | ٢٨/٢٠٠٠/٦ | شركة الفارس العامة | ١٥ | ١٧ | ١٥ |
| ٧ | تم طلب مدة إضافية | %٢٠ | ٢٠٠٢/٥/٩ | ٢٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ٤٢/٢٠٠٠/٦ | شركة الفارس العامة | ١٥ | ١٧ | ١٥ |
| ٨ | | %١٠٠ | ٢٠٠٢/١١/١٩ | ١١٢٠٢٠٠٠٠٠ | ٤٨/٢٠٠٠/٨ | مكتب محمد عبد الرحمن | ١٥ | ١٧ | ١٥ |
| ٩ | | %٩٩ | ٢٠٠٢/١٠/٢٠ | ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ٢٠٠٢/١١/٢ | علي راجح جبر | ١٥ | ١٧ | ١٥ |
| ١٠ | | %٨٠ | ٢٠٠٢/٧/٤ | ١٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ٢٠٠٢/٩/٥ | شركة الفارس العامة | ١٥ | ١٧ | ١٥ |
| ١١ | | %١٥ | ٢٠٠٢/١١/٧ | ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ٥٨/٢٠٠٠/٨ | مكتب ابو زيد | ١٥ | ١٧ | ١٥ |
| ١٢ | | %١٣ | ٢٠٠٢/١١/٧ | ٢٧١٤٠٠٠٠٠٠٠٠ | ٢٠٠٢/١١/٢٦ | شركة الفارس العامة | ١٥ | ١٧ | ١٥ |
| ١٣ | | %١٧ | ٢٠٠٢/١١/٧ | ٢١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ٢٠٠٢/١١/٧ | شركة الفارس العامة | ١٥ | ١٧ | ١٥ |
| ١٤ | | %٣٠ | | ١٧٠١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ٥٩/٢٠٠٠/٦ | شركة العوز | ١٥ | ١٧ | ١٥ |
| ١٥ | | | | ١٣٢٢٢١٨٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ٢٠٠٢/١٠/٢٩ | شركة العوز | ١٥ | ١٧ | ١٥ |

جدول بنسب الاجزاء المخططة و الفعلية لمشاريع هيئة تنفيذ المشاريع الكيميائية

| | | | | | |
|--|---------|--------|---------|-------|---------------------------|
| | %١٨ | %١٨,٥ | %٢,٣٣ | %٢,٥٤ | كاربونات الصوديوم |
| | %٧,٠٦ | %١٦,١٠ | %٠,٥٧٢ | %٣,٨ | الميثانول |
| | %٤,٧٥ | %١٠ | %٠,٠٨٤ | %١,٥ | توسعات PCI |
| | %٠,٩٠٣٧ | %٠,٩٩ | %٠,٢١٨٠ | %٠,٠٤ | اعمال مصنع اسدة ابي الخصب |

جدول المخطط السنوي لمشاريع هيئة تنفيذ المشاريع الكيميائية

| | | | | |
|---------|--------|--------|---------|------------------------------|
| %٥٦,٥ | %٥٧ | %١٨,٥ | %٣٨,٥ | ١- كاربونات الصوديوم |
| %٧٢,٠١١ | %٨١,٠٦ | %١٦,١٠ | %٦٤,٩٦١ | ٢- الميثانول |
| %٧,٨٢ | %١٣,٠٧ | %١٠ | %٣,٠٧ | ٣- توسعات PCI |
| %٦٢,٨٥ | %٦٢,٩ | %١ | %٦١,٩ | ٤- اعمال مصنع اسدة ابي الخصب |

جدول نسب التنفيذ المادي والمالي المخطط والمتحقق لعام ٢٠٠٢ / لمشاريع
هيئة تنفيذ المشاريع الكيميائية

المبالغ بملايين الدنانير

| اسم المشروع | التنفيذ المادي المخطط لعام / ٢٠٠٢ | التنفيذ المادي المتحقق لغاية ٢٠٠٢/١٢/٣١ | نسبة التنفيذ المادي المتحققة لعام / ٢٠٠٢ | المبلغ المخصص لعام ٢٠٠٢ / | التنفيذ المادي المتحقق لغاية ٢٠٠٢/١٢/٣١ | نسبة التنفيذ المادي المتحقق لعام / ٢٠٠٢ |
|--|--------------------------------------|--|---|------------------------------|--|--|
| ١- كاربونات الصوديوم | %١٨,٥ | %١٨ | %٩٧ | ٩٠٠٠ | ٢٣٧٧ | %٢٦ |
| ٢- الميثانول | %١٦,١٠ | %٧,٠٦ | %٤٤ | ١٧٥٠ | ٥٨٦ | %٣٣ |
| ٣- إنتاج البولي بروبيلين والمطاط الصناعي في البصرة | %١٠ | %٤,٧٥ | %٤٧,٥ | ١٤١٧ | ٤٦٤ | %٣٣ |
| ٤- اعمار مصنع اسمدة ابي الخصيب | %١ | %٠,٩٥ | %٩٠ | ٣٦١ | ٣١٧ | %٨٨ |

خطة التنفيذ لعام / ٢٠٠٣ لمشروع هيئة تنفيذ المشاريع الكيميوية

المبالغ بملايين الدنانير

| خطة التنفيذ لعام / ٢٠٠٣ |
|-------------------------|
| %١٨,٥ |
| %١٦,١٠ |
| %١٠ |
| %١ |

| نسبة التنفيذ المتوقعة لعام / ٢٠٠٣ | التخصيصات المقترحة لعام / ٢٠٠٣ | اسم المشروع |
|-----------------------------------|--------------------------------|--|
| %١٥ | ٧٠٠٠ | ١- كاربونات الصوديوم |
| %٨ | ١٥٠٠ | ٢- الميثانول |
| %١٠ | ١٥٠٠ | ٣- انتاج البولي بروبيلين والمطاط الصناعي في البصرة |
| %١٤,٢ | ٥٠٠ | ٤- اعصار مصنع اسمدة ابي الخصيب |

* مرفق طياً تفاصيل التخصيصات المقترحة لعام ٢٠٠٣

اسم المشروع : كاربونات الصوديوم

الجهة المستفيدة : وزارة الصناعة والمعادن

نسبة الانجاز لغاية ٢٠٠١/١٢/٣١ : %٣٨,٥

نسبة الانجاز المخططة لشهر كانون الاول/٢٠٠٢ : %٢,٥٤

نسبة الانجاز الفعلية لشهر كانون الاول/٢٠٠٢ : %٢,٣٣

نسبة الانجاز المخططة لغاية ٢٠٠٢/١٢/٣١ : %١٨,٥

نسبة الانجاز الفعلية لغاية ٢٠٠٢/١٢/٣١ : %١٨

نسبة الانجاز التراكمية المخططة لغاية ٢٠٠٢/١٢/٣١ : % ٥٧

نسبة الانجاز التراكمية الفعلية للمشروع لغاية ٢٠٠٢/١٢/٣١ : % ٥٦,٥

**موقف المناقصات (المحلية) لمشروع كاربونات الصوديوم
المحالة**

| رقم المناقصة | المواد | الموقف |
|---------------|---|---|
| ٢٠٠٢/٥٠ | مواد لمعدات أنارة رقم العقد ٢٠٠٢/٨ في ٢٠٠٢/١٠/٣١ | - أحييت على مكتب عامر في ٢٠٠٢/٩/٢٦ بمبلغ (٨٠ ٥٠٠ ٠٠٠) دينار بفترة (٤٥) يوم على شكل دفعات تبدأ بعد (١٥) يوم من تاريخ توقيع العقد رقم العقد ٢٠٠٢/٨ في ٦٠/٢٠٠٢/٨ في ٢٠٠٢/١٠/٣١ جهزت اغلب فقرات العقد وهي في طور الفحص |
| ٢٠٠٢/٦٢ | تنفيذ أعمال مدنية لخزانات وحدة الهواء المضغوط مع أكسال الاعمال المدنية للوحة المرجل مع هامل أنابيب لوحدة ماء الثلج | أحييت على قسم تنفيذ المشاريع بمبلغ (٢٠) مليون وبفترة تجهيز (٤ أشهر) من تاريخ استلام الموقع رقم العقد ٢٠٠٢/٨ في ٦١/٢٠٠٢/٨ في ٢٠٠٢/١١/٦ رقم العقد ٢٠٠٢/٨ في ٦١/٢٠٠٢/٨ في ٢٠٠٢/١١/٦ علماً ان تاريخ استلام الموقع كان في ٢٠٠٢/١١/٩ |
| ٢٠٠٢/٦٦ | تنفيذ اعمال مدنية وكهربائية ومجازي هواء لبنائية السيطرة الرئيسية للوحدات الانتاجية | تم رفعها إلى الوزارة بتاريخ ١٠/٣٠ لغرض استكمال الموافقة على أحوالها على مكتب عدنان محمد الشكري بمبلغ (٢٦٦٢٣٧٠٠٠) دينار بفترة تجهيز (٦) أشهر من تاريخ استلام الموقع - الملمتنا الوزارة بأن الطلبية مازالت قيد الدراسة ورد كتاب من الوزارة بتاريخ ١٢/١٧ بخصوص استدعاء المجهز وتقديم تخفيض لغرض حسم الموضوع ، أعذر المجهز عن تقديم نسبة تخفيض كونه قدم تخفيض سابقاً مع الوزارة وتست المتابعة مع الوزارة ونحن بانتظار الاجابة |
| ٢٠٠٢/٧٠ | وحدة التكييف | - تم احوالها على مكتب البريق بمبلغ (٥٤) مليون رقم كتاب الاحالة ٥٨٧٣ في ١١/٢٧ فترة التجهيز (٧٥) يوم من تاريخ توقيع العقد - تم توقيع ٢٠٠٢/٨ في ٦/٢٠٠٢/٨ في ٢٠٠٢/١٢/٢١ |
| ٢٠٠٢/٧٧ | لوحة سيطرة عدد ٢ | تم احوالها على المركز الهندسي بمبلغ (١٢٠) مليون وكتاب الاحالة ٥٨٢٣ في ١١/٢٤ رقم العقد ٢٠٠٢/٨ في ٨٥/٢٠٠٢/٨ في ٢٠٠٢/١٢/٢٢ |
| ٢٠٠٢/٩٩ | حصى خابط مع رمل | تم احوالها على مكتب السلام بمبلغ (١٥ ٩٠٠ ٠٠٠) فترة تجهيز شهر واحد من توقيع العقد رقم الاحالة ٦٠٣٣ في ١٢/٩ رقم العقد ٢٠٠٢/٨ في ٨٢/٢٠٠٢/٨ في ٢٠٠٢/١٢/١٥ |
| ٢٠٠٢/٨٨ | تنفيذ اعمال مدنية لسقيفة الحجر ٤١٠٠ | تم احوالها على مكتب الطوق بمبلغ (٤٠٨٥٠) مليون فترة تجهيز (٧٥) يوم من تاريخ المباشرة بالعمل بتاريخ احالة في ٢٠٠٢/١٢/١٢ وتم توقيع العقد برقم ٨٧/٢٠٠٢/٨ في ٢٠٠٢/١٢/٢٣ - باشر المجهز باستلام الموقع بتاريخ ٢٠٠٢/١٢/٢٨ |
| ٢٠٠٢/١٠٠ | تنفيذ الاعمال المدنية الكهربائية والصحية لإدارة الانتاج | - أحييت على مكتب المنتظر بمبلغ ٤٠ مليون وبفترة تجهيز (١٢٠) يوم من تاريخ المباشرة بالعمل والعقد قيد التوقيع |
| ٢٠٠٢/١٠٣ | اعمال انشائية لاسس بنائية البيكاربونات الغذائية | - أحييت على مكتب محمود عبد الله بمبلغ (١٠٥٠٠ ٠٠٠) دينار وبفترة تجهيز (٣٠) يوم من تاريخ المباشرة بالعمل - تم توقيع العقد برقم ١/٢٠٠٣/٨ في ٢٠٠٣/١/٤ |
| ٢٠٠٢/١٠٥ | تصنيع وتجهيز جميع مكونات ملحقات لوحات التغذية الكهربائية | - تمت الاحالة على مكتب المعتمد بمبلغ (٣٩) مليون بفترة تجهيز (٤٥) يوم من تاريخ تجهيز المواد وكتاب الاحالة قيد التوقيع |
| ٢٠٠٢/١٠٦ | مكونات وملحقات لوحات التغذية الكهربائية | - تمت الاحالة على مكتب رعد شاكرا بمبلغ (٤٥) مليون بفترة تجهيز أسبوعان من تاريخ توقيع العقد وكتاب الاحالة قيد التوقيع |
| ٢٠٠٢/١٠٧ | مكونات وملحقات لوحة التغذية الكهربائية | - تمت الاحالة على مكتب الماهر بمبلغ (٢٢) مليون بفترة تجهيز أسبوعان من تاريخ الاحالة وكتاب الاحالة قيد التوقيع |
| المجموع الكلي | | ٧٥٣,٩٨٧,٠٠٠ دينار |

**موقف المناقصات (المحلية) لمشروع كاربونات الصوديوم
قيد الدراسة**

| رقم المناقصة | المواد | الموقف |
|--------------|---|---------------------|
| ٢٠٠٢/١١٣ | تنفيذ الاعمال الترابية والمدنية التكميلية لسكة الحديد وتنفيذ اعمال الجدار الساند لسقيفة التعبئة | قيد الدراسة |
| المجموع | | ٦٧١,٠٠٠ مليون دينار |

* المبالغ الكلي للمبالغ يشمل مبالغ المواد التي تم تحديد كلفها التخمينية فقط

موقف المناقصات (الاستيرادية) لمشروع كربونات الصوديوم (حالة الى الوزارة)

| ت | رقم المناقصة | المادة | الكافة | طريقة الدفع | ملاحظات |
|---------|--------------|----------------------------|----------------|------------------------------|--|
| ١- | ٢٠٠٢/٣٠ | مقاطع حديدية | ١١٠٠٠٠٠٠ دولار | الاتفاقية العراقية - السورية | تم اعداد كتاب الى الوزارة بتاريخ ١١/١٠ لغرض احوالها الى شركة الصراط بمبلغ ١٢٨ ٨١٥ دولار وتم تحديث الاستمارة الاستيرادية وحسب طلب الوزارة ورفعت الى الوزارة بتاريخ ١٢/١٩ وتمت المناقصة مع الوزارة بتاريخ ١٢/٢٥ وما زالت قيد الدراسة |
| ٢- | ٢٠٠١/٥٦ | هياكل حديدية | ٣٤٣٧٥٥ دولار | الاتفاقية العراقية - السورية | احيلت الى الوزارة بتاريخ ٢٠٠١/١١/٢٤ - قيد الدراسة لدى الوزارة على الرغم من التأكيدات المستمرة |
| ٣- | ٢٠٠٢/٥٩ | معدات مناغلة المواد الصلبة | ٣٠٠٠٠٠٠ دولار | الاتفاقية العراقية - السورية | تمت المناقشة من اللجنة الخاصة بالوزارة بتاريخ ١٢/١٦ وحدد موعد يوم الاثنين القادم لاستدعاء المجهز لتقديم تخفيض ليمت حسب الموضوع تمت المتابعة مع الوزارة واعلمونا بانها لا تزال قيد الدراسة - اعلمتنا الوزارة بأنه سوف يتم رفع موقف السيد الوزير لغرض احوالها بتاريخ ٢٠٠٢/١٢/٣١ بعد المناقشة الفنية مع شركتنا ولجنة تحليل العطاءات |
| ٤- | ٢٠٠٢/٣٤ | مضخات عدد/٤٥ | ٥٠٠٠٠٠٠ دولار | الاتفاقية العراقية - السورية | احيلت الى الوزارة بتاريخ ١٢/٣ لغرض استكمال الموافقة على الاحالة على مكتب مجموعة شركات سوفي كداح بمبلغ (٤٠٢٢٢٣) دولار بفترة تجهيز ٧ اشهر من تاريخ توقيع العقد |
| ٥- | ٢٠٠٢/٢٧ | مراوح | ٢٥٠٠ دولار | الاتفاقية العراقية - السورية | تم التأكيد على الوزارة بتاريخ ٢٠٠٣/١/٨ |
| ٦- | ٢٠٠٢/٧٣ | الات الدقينة | ١١٠٠٠٠٠ دولار | الاتفاقية العراقية - السورية | احيلت الى الوزارة بتاريخ ١٢/٣ لاستكمال موافقتها على احالة الطلبة بعهددة شركة عبد الرحمن سردار بمبلغ (٥٠١٤٠) دولار بفترة تجهيز ٧ اشهر من توقيع العقد وتم التأكيد على الوزارة بتاريخ ٢٠٠٣/١/٧ |
| | | | ١١٠٠٠٠٠ دولار | الاتفاقية العراقية - السورية | سوف يتم احوالها الى الوزارة لغرض استكمال الموافقة على احوالها على مؤسسة كمال حسين بمبلغ (٩٦٠٨٦) دولار بفترة تجهيز (٦) اشهر من توقيع العقد |
| المجموع | | | ٢٣٥٦٢٥٥ دولار | | |

| * قيد التجهيز مع الشركات الشقيقة | | | | | |
|----------------------------------|---------|-------------------------|--------------|------------------------------|---|
| ١- | ٢٠٠١/٤٢ | مركبات كهربائية | ٢٨٠٠٠ دولار | الاتفاقية العراقية - السورية | تم تحويل المبلغ الى الكهربائية بتاريخ ٢٠٠٢/١٠/١٠ وتمت مطابقة الشركة بتاريخ ٢٠٠٢/١٠/٢٣ باعلام المشروع عن برمجة تجهيز الشركات |
| ٢- | ٢٠٠١/١٣ | قالبوات كهربائية | ٨٤٦٦ دولار | الاتفاقية العراقية - السورية | تم مفتحة الوزارة بخصوص اتمامهم موقف اور ورفضها التسديد بالعملة الصعبة |
| ٣- | ٢٠٠٢/٤٦ | قالبوات كهربائية م ٢٥٠٠ | ٦٦٢٥٠ دولار | الاتفاقية العراقية - السورية | حصلت موافقة الوزارة على توقيع عقد بمبلغ (١٥٤) ألف دولار مع شركة اور والعقد قيد التوقيع |
| | | | ٦٦٢٥٠ دولار | الاتفاقية العراقية - السورية | تم مفتحة الوزارة بخصوص اتمامهم موقف اور ورفضها التسديد بالعملة الصعبة |
| | | | ١٠٢٧١٦ دولار | | حصلت موافقة الوزارة على توقيع عقد بمبلغ (١١٠٥٠٠) مليون دينار مع شركة اور والعقد قيد التوقيع |
| المجموع الكلي | | | ١٠٢٧١٦ دولار | | |

موقف المناقصات (الاستيرادية) لمشروع كربونات الصوديوم (قيد الدراسة)

| ت | رقم المناقصة | المادة | الكافة | طريقة الدفع | ملاحظات |
|---------------|--------------|---|--|--------------|----------------------------------|
| ١- | ٢٠٠٢/٦٨ | انابيب مع ملحقاتها | لم تحدد | نقدي | قيد الدراسة بموعد غلق ٢٠٠٢/١٢/١٠ |
| ٢- | ٢٠٠٢/٧١ | تجهيز معدات ضاغطات | ١٤١١٩٤ دولار | نقدي | قيد الدراسة بموعد غلق ٢٠٠٢/١٢/١٤ |
| ٣- | ٢٠٠٢/٢٥ | نواقل مختلفة عدد/٢٦ | ٣٠٠٠٠٠٠ دولار | نقدي + مذكرة | قيد الدراسة بموعد غلق ٢٠٠٢/١٢/٢١ |
| ٤- | ٢٠٠٢/٦٠ | نواقل مختلفة عدد/٢٦ | ٥٠٠٠٠٠٠ يورو بما يعادل ٤٩٣٣١٢ دولار | نقدي + مذكرة | قيد الدراسة بموعد غلق ٢٠٠٢/١٢/٢٢ |
| ٥- | ٢٠٠٢/٥٨ | مبادلات حرارية عدد/١١ | ١٢٣٠٠٠٠ دولار | نقدي + مذكرة | قيد الدراسة بموعد غلق ٢٠٠٢/١٢/٢٣ |
| ٦- | ٢٠٠٢/١٠١ | اسلاك لحام | ١٩٩٢٨٣ دولار | نقدي | قيد الدراسة بموعد غلق ٢٠٠٢/١٢/٢٣ |
| ٧- | ٢٠٠٢/٩٦ | ملحقات انابيب مع فوهات حريق منظومة اطفاء الحريق | - | نقدي | قيد الدراسة بموعد غلق ٢٠٠٢/١٢/٢١ |
| ٨- | ٢٠٠٢/٤٦ | دافعت هواء | ازدادت الكمية ليصبح المبلغ ٤٤١٠٠ دولار | نقدي | قيد الدراسة بموعد غلق ٢٠٠٢/١٢/٢١ |
| ٩- | ٢٠٠٢/٨٦ | كرينلت جسرية | ٣٠٠٠٠٠٠ دولار | نقدي | قيد الدراسة بموعد غلق ٢٠٠٢/١٢/٢١ |
| المجموع الكلي | | | ٥٤٠٧٨٨٩ دولار | | |

| رقم | اسم المادة | اسم المجهز | رقم العقد وتاريخه | مبلغ العقد | فترة التجهيز | نقابة العقد | طريقة الدفع | الموقف |
|---------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------|--|--------------------------------------|-------------|----------------------------------|---|
| ١٣ - | صاعطك | شركة اطلس كوبكو البهيجية | ١١/٥٤٩ ٢٠٠٢/٦/١٨ | ٣٨١١٥٠ بما يعادل ٤٢٠ ٣٢٩ دولار | (٢٤) اسبوع من تاريخ فتح الاعتماد | - | مذكرة التفاهم | وردنا كتاب الوزارة بتاريخ ١٢/١ يشير الى تكرار المراسلات بخصوص ايجاد التغطية المالية وسوف يتم الاجابة على توفير التخصيص كما وتم التأكيد على المجهز بتاريخ ١٢/٨ لغرض الاسراع بتسديد خدمت مابعد البيع واعطمتنا الوزارة بن المجهز لايحتر "ناكلا" وله الحق لعدم وجود التغطية المالية للتعقد كما ورد كتاب وزارة التجارة في ١٢/١٢ ينص على أن العقود المصطلق عليها والتي لا تتوفر بها التغطية يتم ترتيبها حسب الاولوية وتم مراجعة الوزارة بتاريخ ١٢/٢٥ واعلمونا بأن لجنة شكلت برئاسة السيد الوكيل لترتيب العقود وحسب الاولوية وسيتم اعلامنا . - اعلمتنا الوزارة بتاريخ ١/٧ بأن تخصيص المرحلة (١٢) سيتم توزيعها على العقود التي ليس لها تمويل |
| ١٤ - | حديد مختلف الانواع حديد شيلمان | شركة الاسدي | ٤٦/٢٠٠٢/٨ ٢٠٠٢/٨/٢١ | ٢٢٦ ٠٠٠٠ دولار | (٩٠) يوم من تاريخ مصلقة الجلب السوري | - | الالتحاقية المراقبة - السورية | - قدم المجهز طلب تمديد (٩٠) يوم بتاريخ ١٢/٢ وتم رفع الطلب الى الوزارة بتاريخ ١٢/٩ - تمت موافقة الوزارة على مدهه مدة اضافية وتم اعلام المجهز بتاريخ ١/٨ |
| ١٥ - | صمامت عدد/١٠ بوابية | شركة موهان الهندية | ١١-٥٦٩ ٢٠٠٢/٧/٢٨ | ٣١٩٠٠٠ بما يعادل ٣٦٦٠٠٠ دولار | شهرين من تاريخ فتح الاعتماد | - | مذكرة التفاهم | - تم اتخاذ اللازم من قبلنا ومن قبل الوزارة بخصوص فتح الاعتماد ويقتظر اشعار البنك |
| ١٦ - | الالات الخبثية | مؤسسة كمال الحسين | ٥٧/٢٠٠٢/٨ ٢٠٠٢/١٠/٢٤ | ٢١٠ ٠٠٠٠ دولار | ٤ شهر من موافقة الجلب السوري | - | - | حصلت موافقة الجلب السوري بتاريخ ١٢/١١ المرفق ٥٣٧٤٦٠ في ٢٠٠٢/١٢/٣ وتم اعلام المجهز بذلك في ١٢/١١ |
| ١٧ - | مضخات اطفاء النورة | شركة سبارك اينست | ٢٠٠٢/٥/١١ ٢٠٠٢/١٠/١٣ | ١٦٠ ٠٠٠٠ بما يعادل ١٥٥ ٤٤٤ دولار | - | - | - | وردنا رقم التسجيل وتم رفع الموقف الى الوزارة بتاريخ ١٢/١ ويقتظر موافقة لجنة ٢٦١ وتم مفاحة المجهز بتاريخ ١٢/١٩ للاسراع بجلب موافقة لجنة ٢٦١ - تم توجيه كتاب تأكيد آخر بتاريخ ١٢/٢٣ ويقتظر الموافقة التي يجليها من لجنة ٢٦١ - تم مراجعة الوزارة بتاريخ ١/٧ واعلمونا بان العقد معلق وطلبوا منا استدعاء المجهز وتبليغه لمعرفة اسباب التعلق وتم تبليغ المجهز عن طريق الهاتف بتاريخ ١/٨ وسوف يتم اعلامه رسميا |
| | | | | ٤ ٦٥٨ ٢٨٢ دولار | | | | |
| المجموع الكلي | | | | | | | | |

موقف المعدات التصنيعية لمشروع كلربونكات الصوديوم
لغاية ٢٠٠٢/١٢/٣١

المبالغ بالآلاف الدنانير

| الملاحظات | نسبة تقدم العمل | تاريخ الاجاز | تاريخ المباشرة | مبلغ العقد | عدد المعدات | الجهة المنفذة | عقود التصنيع |
|---|-----------------|--------------|----------------|------------|---|--------------------|--|
| بصدد الاستلام بعد تسليم المستحقات | %١٠٠ | ٢٠٠٢/١٠/١ | ٢٠٠٢/١/٩ | ٧٤ ٢٠٠ | ٤ | شركة الفارس العامة | ١- عقد تصنيع مرشحات رملية لوحة الملح |
| تمت المباشرة بالتصويب موقعا | %٤٠ | ٢٠٠٣/٥/٥ | ٢٠٠٢/١١/٥ | ٢٩٨ ٨٢٣ | ١٥ | = | ٢- عقد تصنيع ونصب خزانات وحدة أذابة وتقيية الملح |
| تمت المباشرة بأعداد المخططات في المخططات في "اعتماد"١ | %٢٠ | ٢٠٠٣/٦/٢١ | ٢٠٠١/١١/٢١ | ٢٦٠ ٠٠٠ | ٢ | شركة الفارس العامة | ٣- عقد تصنيع قاشطات أحواض الترويق عدد ٢/ |
| على توقف PC1 لوجود قاشطات مماثلة | | | | | | | |
| تم تجهيز أغلب المواد حاليًا وضخ الربط بين الكاملات | %٩٩ | ٢٠٠٢/١٠/٢٠ | ٢٠٠٢/٩/٤ | ٢٠٠٠٠ | (عدد ١٢٢) ٢٥٥ م.ط) مختلف القياسات | = | ٤- تصنيع حاملات قلوبات |
| تم توقيع العقد بتاريخ ٢٠٠٢/١٠/٧ | %١٥ | ٢٠٠٣/١/٧ | ٢٠٠٢/١٠/٧ | ١٠ ٢٠٠ | ٢ | = | ٥- تصنيع مرشحات الماء عدد ٢/ |
| = | %١٣ | ٢٠٠٣/٤/٧ | ٢٠٠٢/١٠/٧ | ٢٧١ ٤٠٠ | ١٩ | = | ٦- تصنيع خزانات وساطوات ولووية |
| تم توقيع العقد بتاريخ ٢٠٠٢/١٠/٧ | %١٧ | ٢٠٠٣/٣/٧ | ٢٠٠٢/١٠/٧ | ٦١ ٠٠٠ | ٥ | شركة النصر العظيم | ٧- تصنيع مبادلات حرارية |
| | %١٠٠ | ٢٠٠٢/١٢/١٧ | ٢٠٠٢/١١/٢ | ١٧٠ ١٠ | ٦٣٠ برغي تثبيت | العبور العامة | ٨- تصنيع ٦٣٠ برغي تثبيت |
| | %٢٥ | ٢٠٠٣/٥/١٩ | ٢٠٠٢/١١/١٩ | ٩٣٦ ٢٠ | ٧ كم | السكك المرافقة | ٩- تأهيل سكة المشروع |

عقود التصنيع

| |
|--|
| ١٠- محركات كهربائية لابرار التبريد |
| ١١- تصنيع لوحات سيطرة |
| ١٢- مرشحات منظومة غسل وتبريد غازات الفران الفورة |
| ١٣- تطمين الفران الفورة |

اسم المشروع : الميثانول

الجهة المستفيدة : الشركة العامة لصناعة الأسمدة الشمالية

نسبة الانجاز لغاية ٢٠٠١/١٢/٣١ : ٦٤,٩٦١%

نسبة الانجاز المخططة لعام ٢٠٠٢ : ١٦,١%

نسبة الانجاز المخططة لشهر ك ١ / ٢٠٠٢ : ٣,٨%

نسبة الانجاز الفعلية لشهر ك ١ / ٢٠٠٢ : ٠,٥٧٢%

نسبة الانجاز المخططة لغاية ٢٠٠٢/١٢/٣١ : ١٦,١%

نسبة الانجاز الفعلية لغاية ٢٠٠٢/١٢/٣١ : ٧,٠٦%

نسبة الأناجز التراكمية الفعلية للمشروع لغاية ٢٠٠٢/١٢/٣١ : ٧٢,٠١١%

الانجاز التراكمي المتحقق لشهر كانون الاول عام ٢٠٠٢

| ت | الفقرة | وزن الفقرة | المخطط % | الفعلي % |
|----|------------------|------------|----------|----------|
| ١- | التصاميم | ١٢ | ١٠٠ | ٩٨ |
| ٢- | الاعمال المدنية | ٢٨ | ٩٦ | ٩٣,١ |
| ٣- | التجهيز والتصنيع | ٣٠ | ٧٩ | ٦٢,٩ |
| ٤- | النصب والتركيب | ٣٠ | ٦١,٦ | ٥١ |
| | المجموع | ١٠٠ | ٨١,٠٦١ | ٧٢,٠١١ |

الملاحظات:

- ان الحيود الحاصل في نسب الانجاز الفعلية عن المخطط لاسباب يتم ذكرها دائما في اجتماعات هيئة تنفيذ المشاريع الكيماوية واهمها :
ان نسبة الانجاز المثبتة والموضوعة من قبل الشركة العامة للتصاميم والاستشارات الصناعية عندما كان المشروع لصالحها في نهاية عام ٢٠٠١ تعتمد على اساس تجهيز جميع المواد والمعدات ومنها الضاغطة الرئيسية وتصنيع ١٦ معدة استيرادية وتجهيز الاتابيب وملحقاتها وتعتبر هذه الفقرات اطول فعاليات تنفيذية في المشروع والتي لم تجهز لحد تاريخ اعداد الموقف.

مستخرج من سجلات ادارة المشروع

اعداد سوره حقه / Project Management / التاريخ

كان ذلك عند محو هذه السجلات / اعداد سوره حقه / التاريخ
مطلوب من الجراح اعداد سوره حقه / التاريخ / اعداد سوره حقه

تغذية ٢٠٠٢/١٢/٣١

أسم المشروع : مشروع الميتاتمول

| الملاحظات | الاجراءات | تاريخ الانجاز المتوقع | نسبة الانجاز الفعلية | تاريخ الانجاز المخطط | الوزن | الفصلية |
|---|---------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------|---|
| جهازت من قبل شركة أوسكار | منجزة | | %١٠٠ | | ٠,١ | ١- تجهيز قابلات الضغط العالي |
| نفذت من قبل الشركة العامة لصناعة الحرارة بيلت وقد تم تأجيل فترة واحدة لتعارضها مع الاعمال الميكانيكية | منجزة | | %١٠٠ | | ٠,١ | ٢- أكمل العزل الحراري لوحددة المعدل |
| جهازت من قبل شركة أور | منجزة | | %١٠٠ | | ٠,٠٥ | ٣- تجهيز قابلو سيطرة |
| تم تسليمه الى الشركة العامة للتصاميم والاستشارات الصناعية | منجزة | | %١٠٠ | | ٠,٢ | ٤- تسليم محلك عقد المعرفة (المجلك السابع) |
| انجزت من قبل كوادر المشروع | منجز | | %١٠٠ | | ٠,١ | ٥- نصب البرج v-1401 |
| انجزت من قبل الشركة العامة للتصاميم والاستشارات الصناعية وبأشراف دائرة المهندس المقيم | منجز | | %١٠٠ | | ٠,٠٢ | ٦- قاعدة الهيكل الحديدي C |
| | | | | | | |
| تأخر بسبب عدم الحصول على معلومات عن الضاغطة الرئيسية | | | | | | ب- الفعليات قيد الانجاز |
| تأخر بسبب عدم الحصول على معلومات عن الضاغطة الرئيسية | | | | | ١,٧٤ | ١- عقد إصدار مخططات تفصيلية واستشارات |
| تتفق من قبل شركة الفارس العامة | قيد التصنيع | ٢٠٠٢/١٢/٣١ | %٧٦,٧ | ٢٠٠٢/١٠/٣٠ | | |
| تتفق من قبل التصاميم والاستشارات | قيد التصنيع | ٢٠٠٣/٣/٣١ | %٦٠ | ٢٠٠٣/٣/٣١ | ١ | ٢- تصنيع (٢٠) معدة |
| تتفق من قبل التصاميم والاستشارات | قيد التصنيع | ٢٠٠٣/٥/٣١ | %٦٠ | ٢٠٠٣/٥/٣١ | ١,٥ | ٣- تصنيع لوحات السيطرة |
| تجهز من قبل الشركة العامة للمنظومات الالكترونية | قيد التصنيع | ٢٠٠٣/٣/٣١ | %٥٠ | ٢٠٠٣/٣/٣١ | ٠,٠٥ | ٤- تجهيز وحدة ups مع ملحقاتها |
| تاريخ المباشرة ٢٠٠٢/١٢/٢١ | تم توقيع العقد | ٢٠٠٣/٤/١ | %٢٥ | ٢٠٠٣/٤/١ | ١ | ٥- تجهيز مواد الالات الدقيقة |
| تم إعادة إعلان مناقصة لتجهيز المواد الاستيرادية من قبل شركة القادسية | وبتوجيه من السيد الوزير المحترم | ٢٠٠٣/١٢/٣١ | %١٠ | ٢٠٠٣/١٢/٣١ | ١ | ٦- تجهيز المحولات |

مشروع الميثانول
تفاصيل التخصيصات السنوية المقترحة لعام ٢٠٠٣

| التفاصيل | مبلغ الفقرة | |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| | عملة أجنبية (مليون دينار) | عملة محلية (مليون دينار) |
| - دراسات وتصاميم | ٣٦ | ٤٠ |
| - الاعمال المدنية | — | ٢٥٠ |
| - تجهيز مكائن ومعدات | ٥٢٤ | ٤٨٠ |
| - النصب والتركيب | — | ١٧٠ |
| المجموع | ٥٦٠ | ٩٤٠ |
| المجموع الكلي | ١٥٠٠ مليون دينار | |

| الملاحظات | الاجراءات | تاريخ الانجاز المقرر | نسبة الانجاز الفعلية | تاريخ الانجاز المخطط | الوزن | الفعالية |
|--|--|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-------|--|
| عدم توفر المخطط الخاص بهذه المنظومة اضافة الى عدم توفر هذه المواد | تم مفاحة التصاميم والاستشارات لغرض تزويدنا بمخططات نصب ولحام الانابيب وبانتظار تجهيز المواد | | | | ٠,٠٢ | ج- العمليات التي لم يباشرها ١- تنفيذ منظومة الوقود لمشاعل فرن وحدة المعدل |
| لعدم تلائم الظروف المتقولة مع هذه الوحدة من حيث ابعاد اطوال الانابيب بسبب الغاء المعدل الثانوي | تم مفاحة التصاميم والاستشارات لغرض اعداد التصاميم لنصب ولحام خط المناقاة وكذلك عدم توفر بعض المواد التي هي ضمن الطليقة الاستيرادية | | | | ٠,١٥ | ٢- تنفيذ خطوط أنابيب مناقلة الغاز لوحدة المعدل |
| بصدد اعلانها لغرض تنفيذها | تم اعداد جداول الكميات | | | | ٠,٠٢ | ٣- أعمال معابر الطرق والقنوات الكهربائية |
| تم تأجيلها لتعارضها مع حركة الآليات في المشروع | تم تأجيلها بقرار من هيئة تنفيذ المشاريع الكيميائية | | | | ٠,٠٢ | ٤- أعمال صب أرضيات وحدة المعدل والشملة الارضية |
| بانتظار استلام المخططات | تم إرسال مشعل الى المركز الهندسي لغرض اعداد تصاميم بطريقة الهندسة العكسية | | | | ٠,٠٥ | ٥- تصنيع ونصب مشاعل فرن عدد (٢) لوحدة المعدل |

هيئة تنفيذ المشاريع الكيماوية
مشروع الميثانول

موقف المناقصات:

تاريخ المتابعة لغاية: ٢٠٠٢/١٢/٣١

| تكلفة التخمينية | | العدد | تفاصيل المناقصات |
|-----------------|-------------|-------|-----------------------------------|
| مليون دينار | مليون دولار | | |
| | ١,٧٠٠ | ٢ | المناقصات الاستيرادية المعلنة |
| | ٠,٥ | ١ | المناقصات الاستيرادية قيد الدراسة |
| | ٤,٨٠٠ | ٣ | المناقصات الاستيرادية لدى الوزارة |
| | ٣,٧٨٧ | ٤ | العقود الاستيرادية قيد التجهيز |
| — | — | — | المناقصات المحلية المعلنة |
| ١٧٠ | — | ٢ | المناقصات المحلية قيد الدراسة |
| ٦٥٤,٨٠٠ | — | ٧ | العقود المحلية قيد التنفيذ |
| ٨٢٤,٨٠٠ | ١٠,٧٨٧ | ١٨ | المجموع |

موقف المناقصات الاستيرادية لعام ٢٠٠٢/ لمشروع الميثانول لشهر كانون الاول / ٢٠٠٢

| ت | اسم المناقصة | الموقف | الملاحظات |
|----|--|----------------|--|
| ١- | تجهيز قابلات الضغط العالي | جهزت | شركة اوسكار التركية |
| ٢- | تجهيز مواد الالات الدقيقة لوحدة العمليات | تم احالتها | احيلت الى شركة سورية وبتاريخ مباشرة ٢٠٠٢/١٢/٢١ ولمدة ٣,٥ شهر |
| ٣- | تجهيز مواد الالات الدقيقة لوحدة المعدل | تم احالتها | احيلت الى شركة سورية وبتاريخ مباشرة ٢٠٠٢/١٢/٢١ ولمدة ٥ أشهر |
| ٤- | تجهيز الضاغطة الرئيسية للمشروع | تم احالتها | تم احالتها على الشركة الصينية وبعد اكمال المناقشات الفنية والتجارية ارتأت الوزارة ادخال شركة روسية منافسة وبانتظار العرض الروسي الذي تم مفاتحته من قبل الوزارة |
| ٥- | تجهيز انابيب | تاريخ غلق ١١/٦ | اكملت الدراسة الفنية للعروض وبصدد اكمال الامور التجارية |
| ٦- | تجهيز ١٦ معدة استيرادية | قيد الموافقة | وصلتنا رسالة من الجانب التركي للاستفسار عن بعض معادن المعدات |
| ٧- | تجهيز صمامات | قيد الدراسة | تم اكمال الدراسة الفنية للعروض وبصدد انتهاء الدراسة التجارية واحالتها |

موقف المناقصات المحلية لعام ٢٠٠٢/ لمشروع الميثانول لشهر كانون الاول / ٢٠٠٢

| ت | اسم المناقصة | الموقف | الملاحظات |
|----|-------------------------------------|---------------------|---|
| ١- | تصنيع معدات عدد (٢٠) | قيد التنفيذ | تم التعاقد مع شركة الفارس ومباشر بتصنيعها |
| ٣- | تصنيع لوحات سيطرة رئيسية عدد (١٤) | قيد التنفيذ | تم التعاقد مع الشركة العامة للتصاميم والاستشارات الصناعية |
| ٣- | تصنيع مشاعل عدد (٤٨) للشعلة الارضية | قيد التنفيذ | تم التعاقد مع الشركة العامة للتصاميم والاستشارات الصناعية |
| ٤- | تصنيع مجهز قدرة | قيد التنفيذ | تم التعاقد مع الشركة العامة للمنظومات الالكترونية |
| ٥- | تصنيع لوحات الاتارة | تاريخ غلق ١٢/١٠ | اعلنت لتجهيزها محليا "علما" تم الحصول على عروض وبصدد دراستها واحالتها |
| ٦- | تصنيع محولات عدد (٤) | الموقف لدى القادسية | توجيه الوزارة لقيام شركة القادسية بتجهيز المحولات وبصدد إعلان مناقصة تجهيز المواد الاستيرادية |
| ٧- | تجهيز U.P.S | قيد التنفيذ | تم التعاقد مع الشركة العامة للمنظومات الالكترونية |

موقف المعدات التصنيعية لمشروع الميثانول

| الملاحظات | نسبة تقدم العمل | تاريخ الاجاز | تاريخ المباشرة | مبلغ العقد مليون دينار | عدد المعدات | الجهة المنفذة | عقد التصنيع |
|-----------|-----------------|--------------|----------------|---------------------------|-------------|---|--|
| | %٥٠ | ٢٠٠٣/٤/١ | ٢٠٠٢/١٠/١ | ٥٩,٦٠٠ | ٢٠ | شركة الفارس العامة | ١- اوعية وخزانات |
| | %٤٠ | ٢٠٠٣/١/٣١ | ٢٠٠٢/١١/١ | ٤٣,٢٠٠ | ٤٨ | الشركة العامة للتصاميم والاستشارات الصناعية | ٢- تصنيع ونصب مشاعل عدد (٤٨) لوحة الشعلة الارضية |
| | %٧٥ | ٢٠٠٣/٢/١ | ٢٠٠٢/١٠/١ | ٣٧ | ١ | المنظومات الالكترونية | ٣- مجهز القدرة D.C.POWER SUPPLY |
| | %٦٠ | ٢٠٠٣/٥/٣١ | ٢٠٠٢/١٠/١ | ٣٠٠ | ١٤ | الشركة العامة للتصاميم والاستشارات الصناعية | ٤- لوحات سيطرة الآلات الدقيقة |
| | %٥٠ | ٢٠٠٣/٣/٣١ | ٢٠٠٢/١١/١ | ١٢٠ | ١ | المنظومات الالكترونية | ٥- تجهيز وحدة UPS مع ملحقاتها |

اسم المشروع : أنتاج البولي بروبيلين والمطاط الصناعي

الجهة المستفيدة : الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية

نسبة الانجاز لغاية ٢٠٠١/١٢/٣١ : ٣,٠٧ %

نسبة الانجاز المخططة لعام ٢٠٠٢ : ١٠ %

نسبة الانجاز المخططة لشهر كانون الاول / ٢٠٠٢ : ١,٥ %

نسبة الانجاز الفعلية لشهر كانون الاول / ٢٠٠٢ : ٠,٠٨٤ %

نسبة الانجاز المخططة لعام ٢٠٠٢ لغاية ٢٠٠٢/١٢/٣١ : ١٠ %

نسبة الانجاز الفعلية لغاية ٢٠٠٢/١٢/٣١ : ٤,٧٥ %

نسبة الانجاز الفعلية التراكمية للمشروع لغاية ٢٠٠٢/١٢/٣١ : ٧,٨٢ %

نسبة الانجاز المخططة للتصاميم لتوسعات الابنار بروبيلين لغاية ٢٠٠٢/١٢/٣١ : ٠,٠٤٠ %
نسبة الانجاز الفعلية = = = = = : ٠,٠٨٤ %
جدول بالاقيام الوزنية للمشروع :

| القيمة الوزنية | | المهمة |
|----------------|-------|--|
| حاليا | مخططا | |
| ٨ | ٥ | - افران الاثيلين (تفكيك ، نقل ، نصب) والربط مع المنظومة الحالية |
| ٢٢ | ٢٥ | - توسعات الاثيلين وفصل البروبيلين |
| ٧٠ | ٧٠ | - وحدة انتاج البولي بروبيلين |

الملاحظات

- ١- تم أنجاز أعمال التصميم الاساسية لتوسعات الاثيلين والبروبيلين .
- ٢- يستمر العمل بأنجاز التصميم التفصيلية لمعدات التوسعات والبروبيلين .
- ٣- تم الحصول على مادة المونة الحرارية والتي سوف تتيح المباشرة بأعادة بناء جدران الطابوق الحراري للأفران من قبل الجهة المنفذة .
- ٤- يؤمل المباشرة بأعمال تكملة نصب الافران خلال الشهر الحالي بعد تهيئة الاستعدادات اللازمة لذلك .

تسليم خطة عمل وبرنامج زمني

نفاية ٢٠٠٢/١٢/٣١

اسم المشروع : مشروع انتاج التولبي بروبيلين والمطاط الصناعي (توسعات PCI) الاثليلن والبروبيلين

| الاسم | الوزن | تاريخ الاجراء | نسبة الاجزاء المكونة | تاريخ الاجراء المبرمج | الاجراءات | الاسم |
|-----------------------------|-------|---------------|----------------------|-----------------------|-----------|-------|
| ج- اللامبات في الاجزاء | | | | | | |
| - تصاميم كيميائية | ١٣,٣ | ٢٠٠٢/١١/١ | %٩٨ | | | |
| - تصاميم المعدات الدوارة | ١,٦ | ٢٠٠٢/١٢/٣١ | %١٠٠ | | | |
| - تصاميم انابيب | ١٦,٢ | ٢٠٠٣/١/٣١ | %٨٨ | | | |
| - تصاميم كهرباء | ٣,٩ | ٢٠٠٢/١٢/٣١ | %١٠٠ | | | |
| - تصاميم الآلات الدقيقة | ٥,٤ | ٢٠٠٢/١٢/٣١ | %٤١ | | | |
| - تصاميم مدنية | ٢٥,٧ | ٢٠٠٣/١/٣١ | %٤٢ | | | |
| - تصاميم خدمات صناعية | ٦,٤ | ٢٠٠٢/١١/١ | %١٠٠ | | | |
| - تصاميم الاوعية والمبادلات | ١٧,٧ | ٢٠٠٢/١٢/٣١ | %١٠٠ | | | |
| - اعمال ادارة المشروع | ٩,٤ | ٢٠٠٣/١/٣١ | %٤٣ | | | |
| - تصاميم ميكانيكية | ٠,٣ | | %١٠٠ | | | |
| المجموع | %١٠٠ | | %٨٠,٢ | | | |

مشروع انتاج المطاط الصناعي والبولي بروبيلين في البصرة
تفاصيل التخصيصات السنوية المقترحة لعام ٢٠٠٣

| التفاصيل | مبلغ الفقرة | |
|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| | عملة محلية (مليون دينار) | عملة أجنبية (مليون دينار) |
| - دراسات وتصاميم | ١٥٠ | — |
| - خدمات استشارية | — | ٥٠ |
| - الاعمال المدنية | ٣٠٠ | ٢٥ |
| - تجهيز مكائن ومعدات | ٦٠٠ | ١٧٥ |
| - النصب والتركيب | ١٥٠ | — |
| - اخرى | ٥٠ | — |
| المجموع | ١٢٥٠ | ٢٥٠ |
| المجموع الكلي | ١٥٠٠ مليون دينار | |

مشروع انتاج البولي بروبيلين والمطاط الصناعي

* موقف المناقصات

| ت | رقم المناقصة | المادة | القيمة التقديرية | طريقة الدفع | تاريخ الفتح | الملاحظات |
|----|--------------|-------------------------------|------------------|-------------|-------------|--|
| -١ | ٢٠٠٠/١٤٠ | Spring Hangers | استيرادي | نقدي | ٢٠٠٢/١٢/١٠ | لم ترد عروض واعيد اعلانها بتاريخ غلق ٢٠٠٣/٢/١١ |
| -٢ | ٢٠٠١/٨٣ | مونة حرارية وطبوق حراري | استيرادي | نقدي | ٢٠٠٢/١٠/٢٢ | تم التزيت بأحالة الطلب حيث تم شراء المونة محليا واعلن المطبوق مناقصة محلية وهي قيد الدراسة والمطابقة |
| -٣ | ٢٠٠١/٣١ | مواد كهرباء الافران | استيرادي | نقدي | ٢٠٠٢/١٢/٢٤ | وردت ثلاثة عروض قيد الدراسة والمطابقة الفنية |
| -٤ | ٢٠٠١/٢٦ | مواد الات دقيقة | استيرادي | نقدي | | تم تعديل طلب الشراء وذلك بحذف بعض فقراته حيث تم شراؤها محليا وسيعاد اعلانه وتحديد موعد غلق جديد |
| -٥ | ٢٠٠٢/٩١ | محركات كهربائية | استيرادي | نقدي | ٢٠٠٢/١٢/١٧ | لم ترد عروض وسيعاد اعلانها وتحديد موعد غلق جديد |
| -٦ | ٢٠٠٢/١٠١ | DECOKE & TRANSFER LINE VALVES | استيرادي | نقدي | ٢٠٠٣/٢/١١ | تعن للمرة الاولى بعد اطلاق مواصفاتها وطلب شراؤها من الجهة الاستشارية |
| -٧ | ٢٠٠٣/١ | DESUPERHEATERS | استيرادي | نقدي | ٢٠٠٣ / عام | أجز الطلب وسيتم إصداره بداية عام / ٢٠٠٣ |
| -٨ | ٢٠٠٢/٣٣٨/٣ | مواد كهرباء الافران | محلي | نقدي | ٢٠٠٢/١٢/٢٤ | لم ترد عروض وسيتم تجديد الطلب واعلانه عام / ٢٠٠٣ |

| ت | رقم المناقصة | المادة | القيمة التقديرية | طريقة الدفع | تاريخ الغلق | الملاحظات |
|----|--------------|-----------------------------------|------------------|-------------|-------------|--|
| ٩ | ٢٠٠٢/٣٣١/٣ | صمامات (GATE VALVE) | محلي | نقدي | | سيتم تجديد الطلب بالفقرات الغير محالة واعلنه خلال عام ٢٠٠٣ |
| ١٠ | ٢٠٠٢/٣٤٦/٣ | مرسلات الكترونية | محلي | نقدي | ٢٠٠٢/٨/٢٧ | احيلت وبانتظار التجهيز |
| ١١ | ٢٠٠٢/٣٤٧/٣ | مسيطرات | محلي | نقدي | ٢٠٠٢/٨/٢٧ | احيلت ونفذت المناقصة واستلمت موادها |
| ١٢ | ٢٠٠٢/٣٤٨/٣ | PRESSURE GAUGES | محلي | نقدي | | سيتم تجديد الطلب واعلنه بداية عام ٢٠٠٣ |
| ١٣ | ٢٠٠٢/٣٤٩/٣ | SOLENOID VALVE | محلي | نقدي | | = |
| ١٤ | ٢٠٠٢/٣٥٠/٣ | صمامات وقود الافران | محلي | نقدي | | = |
| ١٥ | ٢٠٠١/٣٥١/٣ | RELIEF VALVES | محلي | نقدي | | = |
| ١٦ | ٢٠٠٢/٣٥٢/٣ | INDICATORS, RECORDERS | محلي | نقدي | | = |
| ١٧ | ٢٠٠٢/٣٥٤/٣ | THERMOCOUPLES | محلي | نقدي | | سيتم تجديد الطلب واعلنه بداية عام ٢٠٠٣ |
| ١٨ | ٢٠٠٢/٣٥٥/٣ | CONTROL VALVES & ON LINE ANALYZER | محلي | نقدي | | = |
| ١٩ | ٢٠٠٢/٣٥٦/٣ | S.S TUBES & FITTINGS | محلي | نقدي | | احيلت ونفذت المناقصة واستلمت موادها |
| ٢٠ | ٢٠٠٢/٤٠٦/٣ | GLOBE VALVES 3" | محلي | نقدي | | احيلت وجهزت المادة |
| ٢١ | ٢٠٠٢/٤٢١/٣ | مونة حرارية | محلي | نقدي | | وردت عروض وهي قيد الدراسة والمطابقة الفنية |
| ٢٢ | ٢٠٠٢/٤٣٧/٣ | طابوق حراري GROUP 26 | محلي | نقدي | ٢٠٠٢/١٢/١٧ | |

اسم المشروع : اعمار مصنع اسمدة ابي الخصيب

الجهة المستفيدة : الشركة العامة لصناعة الاسمدة الجنوبية

نسبة الانجاز لغاية ٢٠٠١/١٢/٣١ : ٦١,٩%

نسبة الانجاز المخططة لعام ٢٠٠٢ : ١%

نسبة الانجاز المخططة لشهر ك ٢٠٠٢/١ : ٠,٠٤%

نسبة الانجاز الفعلية لشهر ك ٢٠٠٢/١ : ٠,٢١٨٠%

نسبة الانجاز المخططة لغاية ٢٠٠٢/١٢/٣١ : ٠,٩٩%

نسبة الانجاز الفعلية لغاية ٢٠٠٢/١٢/٣١ : ٠,٩٠٣٧%

نسبة الانجاز التراكمية الفعلية للمشروع لغاية ٢٠٠٢/١٢/٣١ : ٦٢,٨٥٠٤%

| الاصناف | الاوراق | تاريخ الاجر التوريد | نسبة الاجر القطرية | تاريخ الاجر المخطط | الوزن | المسألة |
|---------|---------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------|--|
| | | | | | | أ- الفعايلك المنجزة |
| | | | %١٠٠ | ٢٠٠٢/٣/١ | ٠,٣ | ١- اكمال الهيكل الكونكريتي لبرج التبريد |
| | | | %١٠٠ | ٢٠٠٢/٤/١ | ٠,١١ | ٢- تصنيع خزانات ومرشحات عدد/١٠ |
| | | | %١٠٠ | ٢٠٠٢/٩/١٠ | ٠,١١ | ٣- تصاميم برج التبريد |
| | | | %١٠٠ | ٢٠٠٢/١٢/١ | ٠,٠٢ | ٤- نصب انابيب منظومات برج التبريد |
| | | | %١٠٠ | ٢٠٠٢/٩/٣٠ | ٠,٢٣٤٤ | ٥- تجهيز مقاطع حديدية وبلت لمخزن اليوريا الفل |
| | | | %١٠٠ | ٢٠٠٢/١٢/١ | ٠,٠١ | ٦- نصب اوعية عدد/٦ |
| | | | | | | ب- الفعايلك قيد الاجر |
| | | ٢٠٠٣/٦/٣٠ | %٦٠ | — | ٠,٠٢ | ١- تصنيع وتأهيل معدات في شركة النصر العظيم |
| | | | | | | ج- الفعايلك التي لم يبشر بها |

مشروع أعمار أسفدة أبي الخصب
تفاصيل التخصيصات السنوية المقترحة لعام ٢٠٠٣

| التفاصيل | مبلغ الفقرة | |
|--|--------------------------------|-------------------------------|
| | عملة أجنبية (مليون دينار) | عملة محلية (مليون دينار) |
| ١- التصاميم - تصاميم وحدة Waste | | ١٥ |
| ٢- الخدمات الاستشارية - التقييم الانشائي لقاعدة K-303 | | ١٠ |
| - الاعمال المدنية - تأهيل مخزن اليوريا الفل :- تاهيل الهيكل الحديدي واجراء عمليات التغليف وبمساحة (١٤٠٠٠) م٢ وتاهيل أرضية وجدران المخزن الكونكريتي والجسور والاعمدة - هياكل بنائية التعبئة :- تاهيل الهيكل الحديدي لبناية التعبئة وتغليف سقف البناية مع تاهيل بناية الخدمات | | ٢٨٠ |
| المجموع | | ٣٣٠ |
| ٤- تجهيز مكائن ومعدات ومواد - هوبرات التعبئة | | ٢٠ |
| المجموع | | ٢٠ |
| ٥- نصب وتركيب - المدخنة H-101 تصنيع وتنفيذ ونصب مدخنة المفاعل الاولي | | ٢٥ |
| ٦- أخرى كادر المشروع بحدود ١٨٠ منتسب (رواتب ، نقل ، تصليح آليات ، ماء وكهرباء ، رواتب حراس عقود ، وقود ، وادامة الموقع) | | ١٠٠ |
| المجموع الكلي | | ٥٠٠ مليون دينار |